





# Tätigkeitsbericht

## Strategie2030 - Bauabschnitt 1

2021-2025









## Sportheimrenovierung – Rückblick 2021-2025

**Bereits im Jahr 2021** wurde mit der Installation einer modernen LED-Flutlichtanlage der erste wichtige Schritt zur energetischen und funktionalen Erneuerung unserer Sportstätten gemacht. Diese Maßnahme markierte den Auftakt zu einer umfassenden Renovierung unseres Vereinsgeländes.



Seit dem Start der eigentlichen Renovierungsarbeiten im Mai 2022 hat sich an unserem Sportheim enorm viel getan. Mit viel Eigenleistung, handwerklichem Geschick und tatkräftiger Unterstützung durch Vereinsmitglieder und Fachbetriebe wurden zahlreiche Bauabschnitte umgesetzt. Unser gemeinsames Ziel rückt Schritt für Schritt näher: ein modernes, einladendes Vereinsheim für alle Mitglieder und Gäste.

---

### Erster Bauabschnitt: Neubau Büro und Sanierung der Funktionsräume

**Mai 2022:** Den Anfang machte der Bau eines neuen Büros in Holzständerbauweise.



**Herbst 2022 bis April 2023:** In mehreren aufeinander abgestimmten Etappen wurden die bestehenden WC-Anlagen, der Ballraum, der Schiedsrichterraum, sowie der Flur im Kabinentrakt umfassend renoviert.



---

## Neubau und Rohbau: Fundament für die Zukunft

**April 2023:** Mit dem Aushub für den neuen Gebäudeteil wurde der Startschuss für den nächsten großen Bauabschnitt gegeben.




**Mai bis Herbst 2023:** Im Anschluss begannen die Arbeiten an den Fundamenten sowie dem Rohbau des Neubaus.



## Rückblick auf die Arbeiten 2023/2024

**Winter 2023/2024 (November bis März):** Der Fokus lag auf der Modernisierung des Sportbereichs. Eine Lüftungsanlage wurde installiert, alle Räume im Sportbereich bekamen neue Fenster und alle Kabinen wurden neu verputzt und gestrichen, anschließend moderne Bodenbeläge verlegt. Auch die Türen wurden erneuert



## Sommer 2024: Umbau und neues Vordach

**Juni bis Juli 2024:** Es erfolgten umfangreiche Abbrucharbeiten in der Gaststätte, bei denen u.a. ein barrierefreier Zugang geschaffen wurde. Zudem wurde ein großer Sturz eingebaut, um Platz für ein neues Fensterelement zu schaffen.



**August 2024:** Die Fundamentarbeiten für das neue Vordach wurden umgesetzt



## Herbst 2024: Dachsanierung und Photovoltaik

**September 2024:** Die Zimmererarbeiten wurden abgeschlossen, das Dach des Alt- und Neubaus komplett neu eingedeckt.



**Oktober 2024:** Eine Photovoltaikanlage wurde installiert, die langfristig zur Reduzierung der Energiekosten beitragen wird – ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz.



Parallel wurde auch die neue Heimkabine in Holzbauweise fertiggestellt – ein weiteres Highlight für den Sportbereich.



---

## November 2024: Fenster und Licht für die Zukunft

In der Gaststätte wurden weitere Abbruchmaßnahmen durchgeführt, bevor die neuen Fenster eingebaut wurden.



## Baufortschritte ab Herbst 2024: Elektrik, Heimkabine und Gebäudeisolierung

**Winter 2024/2025:** In den Wintermonaten erfolgte der komplette Innenausbau der neuen Heimkabine, sowie ein neuer Bodenbelag wurde verlegt.

Gleichzeitig wurde in dieser Phase die umfassende Erneuerung der Elektrik im gesamten Gebäude weitergeführt: Vom neuen Hausanschluss über moderne Verteiler und Zähleranlagen werden alle elektrischen Komponenten auf den neuesten Stand gebracht.



**Mai 2025:** Als weiterer abschließender Schritt wurde die Außenwand der neuen Heimkabine isoliert und verputzt, was nicht nur zur Energieeffizienz beiträgt, sondern auch das äußere Erscheinungsbild des Neubaus vervollständigt.



## Sommer 2025: Wasser, Technik und Außenbereich

Im Juli 2025 konnte die neue Heimkabine fertiggestellt werden – inklusive neuer Wandregale, moderner Beleuchtung und eines Fernsehers.

Zwischen Juli und August folgte die Erneuerung der kompletten Wasserversorgung: neue Zuleitungen, Wasseruhr und Brauchwasseraufbereitung wurden installiert.

Anschließend wurden im August und September rund 250 Quadratmeter Pflasterfläche im Außenbereich neu verlegt – ein weiterer sichtbarer Fortschritt rund um unser Vereinsheim.



## Herbst 2025: Isolierung und Vorbereitung auf den Winter

Im Oktober und November standen erneut Baggerarbeiten auf dem Programm. Die Nordseite des Vereinsheims wurde freigelegt, isoliert und teilweise verputzt. Auch ein Teil der Gaststätte auf der Südseite erhielt eine neue Dämmung – insgesamt rund 150 Quadratmeter Isolierung.

Seit Anfang November wird die Gewebespackelung auf die frisch angebrachte Isolierung aufgetragen. Diese Arbeiten sollen noch vor dem Winter abgeschlossen werden, um die Dämmung optimal zu schützen.



## Winter 2025/2026 – Entkernung und Renovierung der Gaststätte / Neubau

Nach Abschluss der Arbeiten im Außenbereich, insbesondere der Isolierung und des Grundputzes, starteten im Dezember die umfangreichen Abbruch- und Entkernungsarbeiten in der Gaststätte. Im Zuge der Renovierung wurden bestehende Strukturen zurückgebaut und die Räume für den weiteren Ausbau vorbereitet.

Anschließend begann der Neuaufbau im Innenbereich: Neue Innenwände wurden gemauert und die komplette Elektroinstallation erneuert. Parallel dazu erfolgte die Installation der Abwasserleitungen sowie der Unterputzarmaturen für Waschbecken, WC-Anlagen und Pissoirs. Damit wurden wichtige Voraussetzungen für den weiteren Innenausbau geschaffen und ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung einer modernen und funktionalen Vereinsgaststätte umgesetzt.



## Ein Verein mit Zukunft

Die Renovierung unseres Sportheims ist viel mehr als ein Bauprojekt. Sie steht für den Zusammenhalt, die Vision und das Engagement unseres gesamten Vereins. Dank der Unterstützung zahlreicher Mitglieder, ehrenamtlicher Helfer sowie externer Fachkräfte kommen wir unserem Ziel Tag für Tag näher.

## Geleistete ehrenamtliche Stunden bis Februar 2026

Zeilenbeschriftungen	Summe von Stunden
Hans Förg	1079
Achim Zinsmeister	798
Wolfgang Baumgärtner	717,5
Michael Leinfelder	302,25
Manuel Steidle	299
Sebastian Albrecht	256,5
Bernhard Bock	148
Maximilian Rossmann	101,5
Jochen Steidle	101
Kevin Zausinger	89,5
Jonas Grünenwald	85
Robin Böld	73
Werner Mayer	61
Max Grünenwald	57
Moritz Rossmann	54
Markus Biber	53
Jan Münnich	53
Jakob Schmid	53
Karl Abele	50,5
Manuel Eberle	47
Josef Förg	45
Marius Braun	36,5
Stefan Weigl	35
Johannes Förg	33,5
Benjamin Biber	33
Gerald Steidle	30,5
Karl Grünenwald	29,5
Harald Seuberth	22
Julian Bschor	22
Jonathan Steidle	22
Hans Biber	21
Peter Müller	20
Leon Riedelsheimer	17
Nils Pfefferer	17
Ulrich Harsch	16
C-B-Jug. 15Mann je eine Stunde	15
Timo Zausinger	14,5
Adolf Bock	14,5
Blasius Braun	14
Willibald Stettner	12
Thomas Bschorr	12
Richard Braun	11,5
Rainer Zinsmeister	11
Josef Dumberger	10,5
A-Jug. 10 Mann je eine Stunde	10
Johannes Hanfbauer	10
Andreas Steidle	8
Julian Bschorr	7,5
Michaela Seuberth	7
Fabian Fischer	7
Florian Schmid	4
Jonah Kopp	4
Arthur Pfefferer	4
Jonathan Förg	4
Anton Schmid	4
Xaver Rotzer	3,5
Luca Jurida	3,5
Daniel Knoblauch	3
Markus Steidle	3
Jonny Bock	3
Leon Sattich	2
Günter Zausinger	2
Walter Leitmeier	1
Martin Bock	1
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5085,25</b>

